

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตที่ได้รับจริง	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่
			ตามแผน	ข้อบัญญัติ/โอน	จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	รับผิดชอบ
1	ก่อสร้างถนนคสล.สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 1,10	กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร	1,024,000	-	477,000	475,000	2,000	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนนคสล.สายดอนเส็ง หมู่ที่ 1,10	กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร	1,120,000	494,000	-	494,000	-	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์ภักดี หมู่ที่ 3	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร	580,000	-	477,000	476,000	1,000	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์ประสงค์ หมู่ที่ 1,4	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร	572,000	-	476,000	475,000	1,000.00	กองช่าง
5	ก่อสร้างถนนคสล.สายใหม่ดอนสะท้อน หมู่ที่ 6	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร	580,000	-	476,000	474,000	2,000	กองช่าง
6	ก่อสร้างถนนคสล.สายดอนสะท้อน-ควนมณี หมู่ที่ 6	กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร	1,024,000	493,000	-	493,000	-	กองช่าง
					476000	475,000	1,000	

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตที่ได้รับจริง	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตามแผน	ข้อบัญญัติ/โอน	จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
7	ก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา หมู่ที่ 7,8	กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร	650,000	-	618,000	528,000	90,000	กองช่าง
8	ก่อสร้างถนนคสล.สายรัฐสงเคราะห์ หมู่ที่ 8	กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร	1,024,000	454,000	-	454,000	-	กองช่าง
9	ก่อสร้างถนนคสล.สายซังสีใหม่ หมู่ที่ 8	กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร	563,000	279,000	-	279,000	-	กองช่าง
10	ก่อสร้างถนนคสล.สายนานอก หมู่ที่ 9	กว้าง 4 เมตร ยาว 98 เมตร	640,000	262,000	-	262,000	-	กองช่าง
11	ก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู หมู่ที่ 10	กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร	746,000	402,000	-	402,000	-	กองช่าง
12	ก่อสร้างถนนคสล.สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 10	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร	563,000	-	476,000	475,000	1,000	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตที่ได้รับจริง	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตามแผน	ข้อบัญญัติ/โอน	จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
13	ซ่อมแซมถนนคสล.สายวังครก-หนองเรือ หมู่ที่ 9	กว้าง 4 เมตร ยาว 38 เมตร	398,000	398,000	-	398,000	-	กองช่าง
14	ซ่อมแซมถนนคสล.สายวังครก-หนองเรือ หมู่ที่ 9	กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร	250,000	184,000	-	184,000	-	กองช่าง
15	ซ่อมแซมไหล่ทางถนนคสล.สายใหม่มาปะท่า หมู่ที่ 11	ก่อสร้างงานลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันน้ำกัดเซาะไหล่ทาง 102.10 ม.	236,000	236,000	-	225,000	11,000	กองช่าง
16	ซ่อมแซมไหล่ทางถนนคสล.สายศรีอุดมราษฎร์ หมู่ที่ 9	ลงดินลูกรังซ่อมแซมไหล่ทางจำนวน ไม่น้อยกว่า 110.50 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ ระยะทางยาว 167 เมตร	13,400	-	13,400	13,000	400	กองช่าง
17	ซ่อมแซมไหล่ทางถนนคสล.สายวัดหอรระฆัง หมู่ที่ 4	ก่อสร้างงานลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันน้ำกัดเซาะไหล่ทาง ระยะทางยาว 150 เมตร	274,000	-	296,000	277,000	19,000	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตที่ได้รับจริง	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตามแผน	ข้อบัญญัติ/โอน	จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
18	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายศิริสัมพันธ์ (ซอย 1) หมู่ที่ 6	กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร	100,000	77,000	-	77,000	-	กองช่าง
19	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาพ้อ หมู่ที่ 4	กว้าง 4 เมตร ยาว 680 เมตร	120,000	-	133,000	133,000	-	กองช่าง
20	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายอุทธรีเริ่ม หมู่ที่ 8	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,750 เมตร	230,000		313,000	312,000	1,000	กองช่าง
21	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายน้อยช่องพัฒนา หมู่ที่ 8	กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร	224,000	-	151,000	150,000	1,000	กองช่าง
22	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนปริง หมู่ที่ 8	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร	220,000	181,000	-	181,000	-	กองช่าง
23	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายใหม่เขาปาง หมู่ที่ 9	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร	170,000	-	181,000	180,000	1,000	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตที่ได้รับจริง	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตามแผน	ข้อบัญญัติ/โอน	จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
24	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายปทุมพันธ์ หมู่ที่ 9	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร	65,000	-	99,000	99,000	-	กองช่าง
25	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองไผ่-นาน้อย หมู่ที่ 3	กว้าง 4 เมตร ยาว 950 เมตร	190,000	191,000	-	191,000	-	กองช่าง
26	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายราษฎร์ศิริทัศน์ หมู่ที่ 7,8	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร	190,000	182,000	-	182,000	-	กองช่าง
27	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายราษฎร์ประสงค์ หมู่ที่ 1,4	กว้าง 4 เมตร ยาว 570 เมตร	120,000	98,000	-	98,000	-	กองช่าง
28	โครงการถนนสวย หนึ่งตำบล หนึ่งถนนสวยงาม (เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10)	ถนนสายราษฎร์มงคล หมู่ที่ 8 ระยะทางยาว 1,900 เมตร - ตีเส้นจราจร /ทาสีสะพาน - ติดตั้งป้ายจราจร - ปลูกต้นไม้สองข้างทาง	200,000	314,000	-	314,000	-	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน  
แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	ผลผลิตที่ได้รับจริง	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตามแผน	ข้อบัญญัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาระบบประปาอบต.	สารส้ม จำนวน 2,000 กก.	50,000	40,000	-	26,000	14,000	กองช่าง
2	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	22,000	22,000	-	11,000	11,000	กองช่าง

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตที่ได้รับจริง	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตามแผน	ข้อบัญญัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 617 คน	100,000	100,000	-	91,287	8,713	สนง.ปลัด
2	จัดหาอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่	โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง	645,000	603,300	-	591,300	12,000	สนง.ปลัด
3	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	1. ค่าหนังสือเรียน 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.บ้านเขาแก้ว 36 คน ศพด.บ้านไทรลอด 21 คน	183,950	166,960	-	138,710.00	28,250	สนง.ปลัด
4	โครงการอุดหนุนการจ้างวิทยากรพิเศษ ส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์	โรงเรียนละมู จำนวน 1 คน	45,000	45,000		45,000	-	สนง.ปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตที่ได้รับจริง	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่
			ตามแผน	ข้อบัญญัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	รับผิดชอบ
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอฯ	วัคซีนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,968 โดส	59,000	59,000	-	49,200	9,800	สนง.ปลัด
2	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	จำนวน 11 หมู่บ้าน	6,000	6,000	-	5,904.00	96.00	สนง.ปลัด
3	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (หมายเหตุ : จำนวน 11 หมู่บ้าน หมู่ละ 20,000 บาท)	1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ 2. โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่าท่านกษัตริย์แม่เรีงเด้านม 3. โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ	220,000	220,000	-	200,000	20,000	สนง.ปลัด



รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตที่ได้รับจริง	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตามแผน	ข้อบัญญัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	โครงการจัดงานวันกตัญญู	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 362 คน ผู้สูงอายุ จำนวน 212 คน บุคคลทั่วไป จำนวน 150 คน	40,000	48,000	-	40,130	7,870	สนง.ปลัด
2	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	จัดขบวนถวายเทียน 9 วัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 108 คน	15,000	14,000	-	8,400	5,600	สนง.ปลัด
3	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 300 คน	10,000	10,000	-	10,000	-	สนง.ปลัด
4	อุดหนุนอำเภอท่าแซะ โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา " 28 กรกฎาคม"	ประชาชนในเขตตำบลนากระตาม ได้เข้าร่วมพิธีกับอำเภอท่าแซะ	10,000	10,000	-	10,000	-	สนง.ปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตที่ได้รับจริง	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่
			ตามแผน	ข้อบัญญัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	รับผิดชอบ
5	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน	เด็กนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ วัดพรตะเคียน	30,000	30,000	-	21,150	8,850	สนง.ปลัด
6	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานากระตามคัพ และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	จัดการแข่งขันกีฬาตำบล นากระตามคัพ จำนวน 1 ครั้ง	100,000	100,000	-	68,725	31,275	สนง.ปลัด
7	อุดหนุนอำเภอท่าแซะ โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	ประชาชนในเขตตำบลนากระตาม ได้เข้าร่วมพิธีกับอำเภอท่าแซะ	5,000	5,000	-	5,000	-	สนง.ปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตที่ได้รับจริง	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตามแผน	ข้อบัญญัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ	จุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ จุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์	53,500	65,898	-	65,898	-	สนง.ปลัด
2	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 9 - 12 พฤศจิกายน 2561 มอบถุงยังชีพ จำนวน 944 ครั้วเรือน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11	200,000	200,000	-	141,632	58,368	สนง.ปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตที่ได้รับจริง	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตามแผน	ข้อบัญญัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน 1 ราย	12,000	6,000	-	6,000	-	สนง.ปลัด
2	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน 993 ราย	8,160,000	8,539,200	-	8,137,500	401,700	สนง.ปลัด
3	สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน 162 ราย	1,428,000	1,776,000	-	1,518,400	257,600	สนง.ปลัด
4	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นากระตาม	ปีละ 1 ครั้ง	100,000	100,000	-	100,000	-	สนง.ปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตที่ได้รับจริง	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่
			ตามแผน	ข้อบัญญัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	รับผิดชอบ
1	โครงการอบรมกลุ่มทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ	มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 35 คน	30,000	30,000	-	28,480	1,520	สนง.ปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตที่ได้รับจริง	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตามแผน	ข้อบัญญัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	โครงการพัฒนาสัญจร	ปีละ 2 ครั้ง 1. วันเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมชนมพรรษาพระราชินี 2. วันเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมชนมพรรษา รัชกาลที่ 10	90,000	45,000	-	23,300	21,700	สนง.ปลัด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตที่ได้รับจริง	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตามแผน	ข้อบัญญัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	โครงการเข้าค่ายนักเรียนตำบลนากระตาม "ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม"	นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน	40,000	50,000	-	50,000	-	สนง.ปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตที่ได้รับจริง	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตามแผน	ข้อบัญญัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	โครงการจัดอ่านหนังสือพิมพ์ประจำตำบล (ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน)	หนังสือพิมพ์วันละ 1 ฉบับ	5,490	5,490	-	2,270	3,220	สนง.ปลัด

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตที่ได้รับจริง	งบประมาณและที่มา					หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตามแผน	ข้อบัญญัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สมทบเงินประกันสังคม ร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 8 ราย	65,000	65,000	-	56,200	8,800	สนง.ปลัด
2	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ กบท.	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบท.) ประจำปี 2562	187,020	187,020	-	187,020	-	สนง.ปลัด
3	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จ่ายเงินบำเหน็จรายเดือนให้กับลูกจ้างประจำถ่ายโอน จำนวน 1 ราย	60,000	60,000	-	49,557.12	10,443	สนง.ปลัด
4	เงินสำรองจ่าย	มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 9 - 12 พ.ย. 2561 จำนวน 944 ครั้วเรือน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11	60,000	60,000	-	49,557.12	10,443	สนง.ปลัด



































