

รายงานแผนและผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลนากระดาง  
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ม.๑๑ บ้านนาปะท่า ตำบลนากระตาม	กองช่าง	19 มี.ค. 67 - 17 พ.ค. 67	867,000.00	0	867,000.00	/			ไม่มี
2	ก่อสร้างหอถังสูงพร้อมขยายเขต ประปาหมู่ที่ ๙ บ้านวังครก ตำบลนากระตาม	กองช่าง	19 มี.ค. 67 - 17 พ.ค. 67	700,000.00	0	700,000.00	/			ไม่มี
3	ขยายไหล่ทางถนน คสล. สายไทรลอด หมู่ที่ ๑๐ บ้านประชาสันติ ตำบลนากระตาม	กองช่าง	12 ก.ย. 67 - 10 ธ.ค. 67	512,000.00	476,000.00	36,000.00	/			ไม่มี
4	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ ตำบลนากระตาม	กองช่าง	29 มิ.ย. 67 - 28 ก.ค. 67	300,000.00	288,000.00	12,000.00	/			ไม่มี
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่ริม หมู่ที่ ๘ ตำบลนากระตาม	กองช่าง	15 ส.ค. 67 - 12 พ.ย. 67	495,000.00	479,000.00	16,000.00	/			ไม่มี

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน

ใช้จ่ายเงิน กัณเงิน ปี 2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายดอนจุย หมู่ที่ ๑	กองช่าง	12 มิ.ย. 67 - 12 ต.ค. 67	567,000.00	550,000.00	17,000.00	/			ไม่มี
2	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายชัยพัฒนา หมู่ที่ ๙	กองช่าง	16 ก.พ. 67 - 15 เม.ย. 67	617,000.00	526,000.00	91,000.00	/			ไม่มี
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายปทุมพันธ์ หมู่ที่ ๒	กองช่าง	8 ก.ค. 67 - 5 ต.ค. 67	474,000.00	472,000.00	2,000.00	/			ไม่มี
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหนองกลัด หมู่ที่ ๒	กองช่าง	11 ก.ค. 67 - 8 ต.ค. 67	463,000.00	461,000.00	2,000.00	/			ไม่มี
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทุ่งดอนตาล-หลังเขา หมู่ที่ ๖	กองช่าง	2 ก.ย. 67 - 30 พ.ย. 67	463,000.00	461,000.00	2,000.00	/			ไม่มี
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเสรีราษฎร์ หมู่ที่ ๓	กองช่าง	22 ก.ย. 67 - 20 ธ.ค. 67	686,000.00	482,000.00	204,000.00	/			ไม่มี

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน

ใช้จ่ายเงินสะสม ปี 2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิริสัมพันธ์ หมู่ที่ ๖	กองช่าง	25 พ.ย. 66 - 22 ก.พ. 67	478,000.00	465,500.00	12,500.00	/			ไม่มี
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกลัด หมู่ที่ ๒	กองช่าง	25 พ.ย. 66 - 22 ก.พ. 67	478,000.00	465,000.00	13,000.00	/			ไม่มี
3	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายชัยพัฒนา ซ.๑ หมู่ที่ ๙	กองช่าง	16 ก.พ. 67 - 15 เม.ย. 67	168,000.00	142,000.00	26,000.00	/			ไม่มี
4	โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซังสีใหม่ หมู่ที่ ๘	กองช่าง	1 ก.พ. 67 - 31 มี.ค. 67	385,000.00	207,000.00	178,000.00	/			ไม่มี
5	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านบ้านเขาแก้ว หมู่ที่ ๕	กองช่าง	15 มี.ค. 67 - 13 พ.ค. 67	69,000.00	68,000.00	1,000.00	/			ไม่มี
6	โครงการซ่อมแซมสะพานโยงลวดวัดหอรขัง หมู่ที่ ๔	กองช่าง	14 มี.ค. 67 - 12 พ.ค. 67	689,000.00	590,000.00	99,000.00	/			ไม่มี
7	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านบ้านละมู หมู่ที่ ๘	กองช่าง	19 มี.ค. 67 - 17 พ.ค. 67	226,000.00	226,000.00	0	/			ไม่มี
8	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านบ้านประชาสันติ หมู่ที่ ๘	กองช่าง	19 มี.ค. 67 - 17 พ.ค. 67	499,000.00	489,495.93	9,504.07	/			ไม่มี

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน

ใช้จ่ายเงินสะสม ปี 2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
9	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายวังครก-นาปะท่า หมู่ที่ ๙	กองช่าง	15 ม.ค. 67 - 30 เม.ย. 67	720,000.00	640,000.00	80,000.00	/			ไม่มี
10	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนาลึก หมู่ที่ ๓	กองช่าง	5 ก.ค. 67 - 3 ส.ค. 67	300,000.00	288,650.10	11,349.90	/			ไม่มี

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารการศึกษา	สำนักปลัด	10 พ.ย. 66	507,234.00	481,035.00	26,199.00	/			ไม่มี
2	โครงการเสริมสร้างพัฒนาการ ทอฝันสู่วัยอนุบาล	สำนักปลัด	24 มี.ค. 67	30,000.00	18,066.00	11,934.00	/			ไม่มี
3	เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการ จ้างวิทยากรพิเศษส่งเสริมการ เรียนรู้คอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านละมุ	สำนักปลัด	10 พ.ย. 66	45,000.00	45,000.00	0	/			ไม่มี
4	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านละมุ	สำนักปลัด	10 พ.ย. 66	313,200.00	253,800.00	59,400.00	/			ไม่มี
5	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	สำนักปลัด	13 ม.ค. 67	100,000.00	96,359.00	3,641.00	/			ไม่มี
6	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	สำนักปลัด	24 เม.ย. 67 - 30 ก.ย. 67	8,100.00	7,875.00	225.00	/			ไม่มี

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
7	โครงการสั้วปลอดโรคคนปลอดภัย จาโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรพระศรีสว่างวัฒน วรชาติติยราชนารี	สำนักปลัด	1 มี.ค. 67 - 31 ส.ค. 67	99,900.00	78,750.00	21,150.00	/			ไม่มี
8	เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ตามโครงการองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและปศุสัตว์ร่วมมือป้องกัน ภัยโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	30,000.00	30,000.00	0	/			ไม่มี
9	เงินอุดหนุนองค์กรภาคประชาชน อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑	สำนักปลัด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	220,000.00	220,000.00	0	/			ไม่มี
10	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล	สำนักปลัด	2 - 3 มิถุนายน 2567	128,000.00	125,650.00	2,350.00	/			ไม่มี

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
11	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	สำนักปลัด	15 พ.ย. 67	50,000.00	44,340.00	5,660.00	/			ไม่มี
12	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	สำนักปลัด								ไม่มี
13	โครงการงานวันกตัญญู	สำนักปลัด	12 เม.ย. 67	50,000.00	42,880.00	7,120.00	/			ไม่มี
14	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านละมุ	สำนักปลัด								ไม่มี
15	เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการ/ กิจกรรมวันสำคัญ หรือการดำเนินการตาม นโยบายรัฐบาลการสั่งการของกระทรวง มหาดไทยและจังหวัดชุมพร	สำนักปลัด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	10,000.00	8,000.00	2,000.00	/			ไม่มี
16	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระพระปรเมนทรรามา ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	สำนักปลัด	28 ก.ค. 67	10,000.00	10,000.00	0	/			ไม่มี

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
17	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	12 ส.ค. 67	99,900.00	78,750.00	21,150.00	/			ไม่มี
18	โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราช สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖	สำนักปลัด	5 ธ.ค. 67	30,000.00	30,000.00	0	/			ไม่มี
19	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖	สำนักปลัด	13 ต.ค. 67	220,000.00	220,000.00	0	/			ไม่มี
20	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	สำนักปลัด	3 มิ.ย. 67	128,000.00	125,650.00	2,350.00	/			ไม่มี

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
21	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566	สำนักปลัด	23 ต.ค. 66	3,000.00	3,000.00	0	/			ไม่มี
22	โครงการจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ "6 เมษายน 2567" อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร	สำนักปลัด	6 เม.ย. 67	3,000.00	3,000.00	0	/			ไม่มี
23	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	8,970,000.00	8,606,700.00	363,300.00	/			ไม่มี
24	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	สำนักปลัด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1,660,800.00	1,589,800.00	71,000.00	/			ไม่มี
25	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	18,000.00	12,000.00	6,000.00	/			ไม่มี
26	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม	สำนักปลัด	9 มี.ค. 67	130,000.00	130,000.00	0	/			ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

-10-

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ใช้จ่ายเงิน ก้นเงิน ปี 2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาด 4,000 ลิตร	สำนักปลัด	7 - 12 มิ.ย. 67	62,600.00	59,800.00	2,800.00	/			ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

-11-

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารและสมาชิก	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0	20,000.00			/	ไม่มี
2	โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	300,000.00	0	300,000.00			/	ไม่มี
3	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	สำนักปลัด	26 - 27 ส.ค. 67	30,000.00	20,540.00	9,460.00	/			ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

-12-

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการพัฒนาสัญจร ม.1 - ม.11 ตำบลนากระตาม	สำนักปลัด	30 มิ.ย. 67 - 27 ส.ค. 67	45,000.00	35,400.00	96,000.00	/			ไม่มี
2	โครงการเข้าค่ายนักเรียนตำบล นากระตาม รร.บ้านละมู	สำนักปลัด	30 - 31 ก.ค. 67	50,000.00	18,066.00	31,934.00	/			ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

-13-

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สำนักปลัด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	65,000.00	55,068.00	9,932.00	/			ไม่มี
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	สำนักปลัด	9 ก.พ. 67	3,000.00	1,240.00	1,760.00	/			ไม่มี
3	เงินสำรองจ่าย	สำนักปลัด	26 ธ.ค. 66	300,000.00	18,067.00	281,933.00	/			ไม่มี
4	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	สำนักปลัด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	50,000.00	49,557.12	442.88	/			ไม่มี
5	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	สำนักปลัด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	420,000.00	420,000.00	0	/			ไม่มี